

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 4 квартал 2017 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017 год]										Освоено (закрыты актами выполненными работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Причины отклонений	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв								
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный год			всего
ИТОГО			546,697	28,095	43,140	7,024	0	7,024	8,462	7,024	11,19	7,024	23,487	383,244	43,140	81,615	30,516	497,562	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Новое строительство	522,416	3,814	18,360	0,953	0	0,953	8,462	0,953	3,08	0,953	6,814	358,464	18,360	81,615	30,516	494,821		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Прочее новое строительство	522,416	3,814	18,360	0,953	0	0,953	8,462	0,953	3,08	0,953	6,814	358,464	18,360	81,615	30,516	494,821		
2.2.1	ПС "Реутов" 110 кВ, в т.ч.:	467,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,230	0	0	0	467,315		
2.2.1.1	Трансформаторная подстанция 2x40 МВА	364,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,992	0	0	0	364,819		
2.2.1.2	ЛЭП 2ПКЛ 110 кВ ПС "Каскадная" - ПС "Реутов" 1,2	102,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,237	0	0	0	102,496		
2.2.2.	Распределительная сеть 10 кВ, в т.ч.:	55,101	3,814	18,360	0,953	0	0,953	8,462	0,953	3,085	0,953	6,814	94,235	18,360	81,615	30,516	27,506		
2.2.2.1	Трансформаторные подстанции	28,801	2,826	15,747	0,706	0	0,706	6,413	0,706	3,085	0,706	6,249	85,209	15,747	72,589	26,590	4,801		
2.2.2.1.1	ТП-17 2x1250	10,664	0,471	5,863	0,118	0	0,118	3,909	0,118	1,954	0,118	0	12,620	5,863	0	0	4,801		
2.2.2.1.2	ТП-18 2x1250	7,495	0,471	3,356	0,118	0	0,118	0,244	0,118	0	0,118	3,112	13,282	3,356	13,282	13,282	0	Введено в эксплуатацию	
2.2.2.1.3	ТП-20 2x1250	10,642	0,471	6,528	0,118	0	0,118	2,261	0,118	1,130	0,118	3,137	13,308	6,528	13,308	13,308	0	Введено в эксплуатацию	
2.2.2.1.4	ТП-21 2x1250	0	0,471	0	0,118	0	0,118	0	0,118	0	0,118	0	17,499	0	17,499	0	0	Введено в эксплуатацию	
2.2.2.1.5	ТП-23 2x1250	0	0,471	0	0,118	0	0,118	0	0,118	0	0,118	0	16,258	0	16,258	0	0	Введено в эксплуатацию	
2.2.2.1.6	ТП-24 2x1250	0	0,471	0	0,118	0	0,118	0	0,118	0	0,118	0	12,242	0	12,242	0	0	Введено в эксплуатацию	
2.2.2.2	Кабельные линии 2КЛ 10 кВ	26,300	0,988	2,613	0,247	0	0,247	2,048	0,247	0	0,247	0,565	9,026	2,613	9,026	3,926	22,705		
2.2.2.2.1	2КЛ 10 кВ от ТП-17 до ТП-24	2,749	0,076	0	0,019	0	0,019	0	0,019	0	0,019	0,000	0	0	0	0	2,749	изменение сроков ввода в эксплуатацию объекта энергоснабжения	
2.2.2.2.2	2КЛ 10 кВ от ТП-17 до ТП-18	2,665	0,074	0	0,018	0	0,018	0	0,018	0	0,018	0,000	0	0	0	0	2,665	изменение сроков ввода в эксплуатацию объекта энергоснабжения	
2.2.2.2.3	2КЛ 10 кВ от ТП-18 до ТП-20	2,104	0,058	1,735	0,015	0	0,015	1,486	0,015	0	0,015	0,250	1,735	1,735	1,735	1,735	0	Введено в эксплуатацию	
2.2.2.2.4	2КЛ 10 кВ от ТП-20 до ТП-21	1,492	0,078	0,878	0,019	0	0,019	0,563	0,019	0	0,019	0,315	2,190	0,878	2,190	2,190	0	Введено в эксплуатацию	
2.2.2.2.5	2КЛ 10 кВ от ТП-21 до ТП-23	0	0,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952	0	4,952	0	0	Введено в эксплуатацию	
2.2.2.2.6	2КЛ 10 кВ от ТП-23 до ТП-24	0	0,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,148	0	0,148	0	0	Введено в эксплуатацию	
2.2.2.2.7	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-17	8,414	0,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,414	изменение сроков ввода в эксплуатацию объекта энергоснабжения	
2.2.2.2.8	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-21	8,877	0,246	0	0,062	0	0,062	0	0,062	0	0,062	0	0	0	0	0	8,877	изменение сроков ввода в эксплуатацию объекта энергоснабжения	
3.	Прочее	24,281	24,281	24,780	6,070	0	6,070	0	6,070	8,107	6,070	16,673	24,780	24,780	0	0	2,741		
3.1.	Мнемонический щит (видеостена)	24,281	24,281	24,780	6,070	0	6,070	0	6,070	8,107	6,070	16,673	24,780	24,780	0	0	2,741		
<i>Справочно:</i>																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ