

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 3 квартал 2016 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Причины отклонений	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный год	всего	за отчетный год			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
ИТОГО			644,572	274,215	45,694	64,385	0,000	64,385	45,694	64,385	0	64,385	0	295,932	16,943	0	0	598,878	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Новое строительство	620,291	274,215	45,694	64,385	0,000	64,385	45,694	64,385	0	64,385	0	295,932	16,943	0	0	574,597		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Прочее новое строительство	620,291	274,215	45,694	64,385	0,000	64,385	45,694	64,385	0	64,385	0	295,932	16,943	0	0	574,597		
2.2.1	ПС "Реутов" 110 кВ, в т.ч.:	497,566	140,911	0,000	35,228	0,000	35,228	0	35,228	0	35,228	0	233,979	0,000	0	0	497,566		
2.2.1.1	Трансформаторная подстанция 2х40 МВА	364,819	89,000	0,000	22,250	0,000	22,250	0	22,250	0	22,250	0	89,992	0,000	0	0	364,819		
2.2.1.2.	ЛЭП 2ПКЛ 110 кВ ПС "Каскадная" - ПС "Реутов" 1,2	132,747	51,911	0,000	12,978	0,000	12,978	0	12,978	0	12,978	0	143,986	0,000	0	0	132,747		
2.2.2.	Распределительная сеть 10 кВ, в т.ч.:	122,725	133,304	45,694	29,157	0	29,157	45,694	29,157	0	29,157	0	61,953	16,943	0	0	77,031		
2.2.2.1	Трансформаторные подстанции	87,105	100,050	40,442	20,844	0	20,844	40,442	20,844	0	20,844	0	56,701	11,691	0	0	46,663		
2.2.2.1.1	ТП-17 2х1250	17,421	16,675	6,757	4,169	0	4,169	6,757	4,169	0	4,169	0	6,757	0,367	0	0	10,664		
2.2.2.1.2	ТП-18 2х1250	17,421	16,675	9,926	4,169	0	4,169	9,926	4,169	0	4,169	0	9,926	0,367	0	0	7,495		
2.2.2.1.3	ТП-20 2х1250	17,421	16,675	6,779	4,169	0	4,169	6,779	4,169	0	4,169	0	6,779	0,367	0	0	10,642		
2.2.2.1.4	ТП-21 2х1250	17,421	16,675	6,757	4,169	0	4,169	6,757	4,169	0	4,169	0	6,757	0,367	0	0	10,664		
2.2.2.1.5	ТП-23 2х1250	0,000	16,675	0,000	0	0	0	0	0	0	0,000	0	16,258	0	0	0	0		
2.2.2.1.6	ТП-24 2х1250	17,421	16,675	10,223	4,169	0	4,169	10,223	4,169	0	4,169	0	10,223	10,223	0	0	7,198		
2.2.2.2	Кабельные линии 2КЛ 10 кВ	35,620	33,254	5,252	8,314	0	8,314	5,252	8,314	0	8,314	0	5,252	5,252	0	0	30,369		
2.2.2.2.1	2КЛ 10 кВ от ТП-17 до ТП-24	2,749	2,405	0	0,601	0	0,601	0	0,601	0	0,601	0	0	0	0	0	2,749		
2.2.2.2.2	2КЛ 10 кВ от ТП-17 до ТП-18	2,665	2,501	0	0,625	0	0,625	0	0,625	0	0,625	0	0	0	0	0	2,665		
2.2.2.2.3	2КЛ 10 кВ от ТП-18 до ТП-20	2,104	1,974	0	0,494	0	0,494	0	0,494	0	0,494	0	0	0	0	0	2,104		
2.2.2.2.4	2КЛ 10 кВ от ТП-20 до ТП-21	2,805	2,632	1,313	0,658	0	0,658	1,313	0,658	0	0,658	0	1,313	1,313	0	0	1,492		
2.2.2.2.5	2КЛ 10 кВ от ТП-21 до ТП-23	6,030	5,659	3,939	1,415	0	1,415	3,939	1,415	0	1,415	0	3,939	3,939	0	0	2,091		
2.2.2.2.6	2КЛ 10 кВ от ТП-23 до ТП-24	1,977	1,856	0	0,464	0	0,464	0	0,464	0	0,464	0	0	0	0	0	1,977		
2.2.2.2.7	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-17	8,414	7,897	0	1,974	0	1,974	0	1,974	0	1,974	0	0	0	0	0	8,414		
2.2.2.2.8	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-21	8,877	8,331	0	2,083	0	2,083	0	2,083	0	2,083	0	0	0	0	0	8,877		
3.	Прочее	24,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24		
3.1.	Мнемонический щит (видеостена)	24,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,281		
<i>Справочно:</i>																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
...																			

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ