

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ООО "РеутЭнерго" за 2016 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)

Утверждаю
руководитель организации

Н.В. Беляев
« » 2017 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2016 год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	644,572	274,390	89,866	89,866	51,099	546,697	169,834	62%	8,009	0	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Новое строительство	620,291	274,390	89,866	89,866	51,099	522,416	169,834	62%	8,009	0,00	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Прочее новое строительство	620,291	274,390	89,866	89,866	51,099	522,416	169,834	62%	8,009	0,00	
2.2.1	ПС "Реутов" 110 кВ, в т.ч.:	497,566	140,911	30,251	30,251	0,000	467,315	110,660	79%	0	0	
2.2.1.1	Трансформаторная подстанция 2х40 МВА	364,819	89,000	0,000	0,000	0,00	364,819	89,000	100%	0	0	отсутствие финансирования
2.2.1.2.	ЛЭП 2ПКЛ 110 кВ ПС "Каскадная" - ПС "Реутов" 1,2	132,747	51,911	30,251	30,251	0,00	102,496	21,660	42%	0	0	отсутствие финансирования
2.2.2.	Распределительная сеть 10 кВ, в т.ч.:	122,725	133,479	59,615	59,615	51,099	55,101	59,174	44%	8,009	0	
2.2.2.1	Трансформаторные подстанции	87,105	100,050	53,202	53,202	45,999	28,801	31,665	32%	5,102	0	
2.2.2.1.1	ТП-17 2х1250	17,421	16,675	6,757	6,76	0,00	10,664	9,918	59%	0	0	изменение графиков строительства
2.2.2.1.2	ТП-18 2х1250	17,421	16,675	9,926	9,93	0,00	7,495	6,749	40%	0	0	изменение графиков строительства
2.2.2.1.3	ТП-20 2х1250	17,421	16,675	6,779	6,78	0,00	10,642	9,896	59%	0	0	изменение графиков строительства
2.2.2.1.4	ТП-21 2х1250	17,421	16,675	17,499	17,50	17,50	0	-0,078	0%	-0,078	0	
2.2.2.1.5	ТП-23 2х1250	0,000	16,675	0,000	0,000	16,258	0	0	0%	0	0	
2.2.2.1.6	ТП-24 2х1250	17,421	16,675	12,242	12,24	12,24	0	5,1791	31%	5,179	0	
2.2.2.2	Кабельные линии 2КЛ 10 кВ	35,620	33,429	6,4128	6,413	5,100	26,300	27,509	82%	2,907	0	
2.2.2.2.1	2КЛ 10 кВ от ТП-17 до ТП-24	2,749	2,580	0	0	0	2,749	2,580	100%	0	0	изменение графиков строительства
2.2.2.2.2	2КЛ 10 кВ от ТП-17 до ТП-18	2,665	2,501	0	0	0	2,665	2,501	100%	0	0	изменение графиков строительства
2.2.2.2.3	2КЛ 10 кВ от ТП-18 до ТП-20	2,104	1,974	0	0	0	2,104	1,974	100%	0	0	изменение графиков строительства
2.2.2.2.4	2КЛ 10 кВ от ТП-20 до ТП-21	2,805	2,632	1,313	1,313	0	1,492	1,320	50%	0	0	изменение графиков строительства
2.2.2.2.5	2КЛ 10 кВ от ТП-21 до ТП-23	6,030	5,659	4,952	4,952	4,952	0	1,078	19%	1,078	0	изменение графиков строительства
2.2.2.2.6	2КЛ 10 кВ от ТП-23 до ТП-24	1,977	1,856	0,15	0,148	0,148	0	1,829	99%	1,829	0	изменение графиков строительства
2.2.2.2.7	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-17	8,414	7,897	0	0	0	8,414	7,897	100%	0	0	изменение графиков строительства
2.2.2.2.8	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-21	8,877	8,331	0	0	0	8,877	8,331	100%	0	0	изменение графиков строительства
3.	Прочее	24,281	0	0	0	0	24,281	0	0	0	0	
3.1.	Мнемонический щит (видеостена)	24,281	0	0	0	0	24,281	0	0	0	0	
	<i>Справочно:</i>											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ