

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 3 квартал 2017 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный год	всего	за отчетный год		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
	ИТОГО	546,697	28,095	19,653	7,024	0	7,024	8,462	7,024	11,191	7,024	0	351,651	11,546	51,099	0	527,044	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Новое строительство	522,416	3,814	11,546	0,953	0	0,953	8,462	0,953	3,085	0,953	0	351,651	11,546	51,099	0	510,870	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Прочее новое строительство	522,416	3,814	11,546	0,953	0	0,953	8,462	0,953	3,085	0,953	0	351,651	11,546	51,099	0	510,870	
2.2.1	ПС "Реутов" 110 кВ, в т.ч.:	467,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,230	0	0	0	467,315	
2.2.1.1	Трансформаторная подстанция 2х40 МВА	364,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,992	0	0	0	364,819	
2.2.1.2.	ЛЭП 2ПКЛ 110 кВ ПС "Каскадная" - ПС "Реутов" 1,2	102,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,237	0	0	0	102,496	
2.2.2.	Распределительная сеть 10 кВ, в т.ч.:	55,101	3,814	11,546	0,953	0	0,953	8,462	0,953	3,085	0,953	0	87,421	11,546	51,099	0	43,555	
2.2.2.1	Трансформаторные подстанции	28,801	2,826	9,498	0,706	0	0,706	6,413	0,706	3,085	0,706	0	78,960	9,498	45,999	0	19,303	
2.2.2.1.1	ТП-17 2х1250	10,664	0,471	5,863	0,118	0	0,118	3,909	0,118	1,954	0,118	0	12,620	5,863	0	0	4,801	изменение сроков ввода в эксплуатацию объекта энергоснабжения
2.2.2.1.2	ТП-18 2х1250	7,495	0,471	0,244	0,118	0	0,118	0,244	0,118	0	0,118	0	10,170	0,244	0	0	7,251	изменение сроков ввода в эксплуатацию объекта энергоснабжения
2.2.2.1.3	ТП-20 2х1250	10,642	0,471	3,391	0,118	0	0,118	2,261	0,118	1,130	0,118	0	10,171	3,391	0	0	7,251	изменение сроков ввода в эксплуатацию объекта энергоснабжения
2.2.2.1.4	ТП-21 2х1250	0	0,471	0	0,118	0	0,118	0	0,118	0	0,118	0	17,499	0	17,499	0	0	Введено в эксплуатацию
2.2.2.1.5	ТП-23 2х1250	0	0,471	0	0,118	0	0,118	0	0,118	0	0,118	0	16,258	0	16,258	0	0	Введено в эксплуатацию
2.2.2.1.6	ТП-24 2х1250	0	0,471	0	0,118	0	0,118	0	0,118	0	0,118	0	12,242	0	12,242	0	0	Введено в эксплуатацию
2.2.2.2	Кабельные линии 2КЛ 10 кВ	26,300	0,988	2,048	0,247	0	0,247	2,048	0,247	0	0,247	0	8,461	2	5,100	0	24,252	
2.2.2.2.1	2КЛ 10 кВ от ТП-17 до ТП-24	2,749	0,076	0	0,019	0	0,019	0	0,019	0	0,019	0	0	0	0	0	2,749	изменение сроков ввода в эксплуатацию объекта энергоснабжения
2.2.2.2.2	2КЛ 10 кВ от ТП-17 до ТП-18	2,665	0,074	0	0,018	0	0,018	0	0,018	0	0,018	0	0	0	0	0	2,665	изменение сроков ввода в эксплуатацию объекта энергоснабжения
2.2.2.2.3	2КЛ 10 кВ от ТП-18 до ТП-20	2,104	0,058	1,486	0,015	0	0,015	1,486	0,015	0	0,015	0	1,486	1,486	0	0	0,618	изменение сроков ввода в эксплуатацию объекта энергоснабжения
2.2.2.2.4	2КЛ 10 кВ от ТП-20 до ТП-21	1,492	0,078	0,563	0,019	0	0,019	0,563	0,019	0	0,019	0	1,875	0,563	0	0	0,930	изменение сроков ввода в эксплуатацию объекта энергоснабжения
2.2.2.2.5	2КЛ 10 кВ от ТП-21 до ТП-23	0	0,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952	0	4,952	0	0	Введено в эксплуатацию
2.2.2.2.6	2КЛ 10 кВ от ТП-23 до ТП-24	0	0,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,148	0	0,148	0	0	Введено в эксплуатацию
2.2.2.2.7	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-17	8,414	0,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,414	изменение сроков ввода в эксплуатацию объекта энергоснабжения
2.2.2.2.8	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-21	8,877	0,246	0	0,062	0	0,062	0	0,062	0	0,062	0	0	0	0	0	8,877	изменение сроков ввода в эксплуатацию объекта энергоснабжения
3.	Прочее	24,281	24,281	8,107	6,070	0	6,070	0	6,070	8,107	6,070	0	0	0	0	0	16,174	
3.1.	Мнемонический щит (видеостена)	24,281	24,281	8,107	6,070	0	6,070	0	6,070	8,107	6,070	0	0	0	0	0	16,174	Окончательное финансирование в IV квартале
	<i>Справочно:</i>																	
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ