

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 1 квартал 2018 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2018 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный год	всего	за отчетный год		млн.рублей	%	в том числе за счет			
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
<b>ИТОГО</b>			<b>561,603</b>	<b>131,579</b>	<b>0</b>	<b>25,881</b>	<b>0</b>	<b>25,881</b>	<b>0</b>	<b>39,908</b>	<b>0</b>	<b>39,908</b>	<b>0</b>	<b>264,230</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>561,603</b>	<b>25,881</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Новое строительство	561,603	131,579	0	25,881	0	25,881	0	39,908	0	39,908	0	264,230	0	0	0	561,603	25,881	100%	0	0		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Прочее новое строительство	561,603	131,579	0	25,881	0	25,881	0	39,908	0	39,908	0	264,230	0	0	0	561,603	25,881	100%	0	0		
2.2.1	ПС "Реутов" 110 кВ, в т.ч.:	469,021	96	0	16,906	0	16,906	0	30,934	0	30,934	0	264,230	0	0	0	469,021	16,906	0%	0	0		
2.2.1.1	Трансформаторная подстанция 2х40 МВА	366,524	75,181	0	11,781	0	11,781	0	25,809	0	25,809	0	89,992	0	0	0	366,524	11,781	0%	0	0		
2.2.1.2.	ЛЭП 2ПКЛ 110 кВ ПС "Каскадная" - ПС "Реутов" 1,2	102,496	20,499	0	5,125	0	5,125	0	5,125	0	5,125	0	174,237	0	0	0	102,496	5,125	0%	0	0		
2.2.2.	Распределительная сеть 10 кВ, в т.ч.:	92,582	35,899	0	8,975	0	8,975	0	8,975	0	8,975	0	0	0	0	0	92,582	8,975	100%	0	0		
2.2.2.1	Трансформаторные подстанции	34,030	17,015	0	4,254	0	4,254	0	4,254	0	4,254	0	0	0	0	0	34,030	4,254	100%	0	0		
2.2.2.1.1	ТП-10 2х1000	14,720	7,360	0	1,840	0	1,840	0	1,840	0	1,840	0	0	0	0	0	14,720	1,840	100%	0	0		
2.2.2.1.2	ТП-19 2х1250	19,310	9,655	0	2,414	0	2,414	0	2,414	0	2,414	0	0	0	0	0	19,310	2,414	100%	0	0		
2.2.2.2	Кабельные линии 2КЛ 10 кВ	58,552	18,884	0	4,721	0	4,721	0	4,721	0	4,721	0	0	0	0	0	58,552	4,721	100%	0	0		
2.2.2.2.1	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-17	8,414	1,683	0	0,421	0	0,421	0	0,421	0	0,421	0	0	0	0	0	8,414	0,421	100%	0	0		
2.2.2.2.2	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-21	8,877	1,775	0	0,444	0	0,444	0	0,444	0	0,444	0	0	0	0	0	8,877	0,444	100%	0	0		
2.2.2.2.3	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - РТП-3	10,338	2,068	0	0,517	0	0,517	0	0,517	0	0,517	0	0	0	0	0	10,338	0,517	100%	0	0		
2.2.2.2.4	2КЛ 10 кВ от ТП-9 до ТП-19	7,853	3,927	0	0,982	0	0,982	0	0,982	0	0,982	0	0	0	0	0	7,853	0,982	100%	0	0		
2.2.2.2.5	2КЛ 10 кВ от ТП-19 до ТП-10	3,857	1,928	0	0,482	0	0,482	0	0,482	0	0,482	0	0	0	0	0	3,857	0,482	0%	0	0		
2.2.2.2.6	2КЛ 10 кВ от ТП-10 до ТП-2	3,015	1,508	0	0,377	0	0,377	0	0,377	0	0,377	0	0	0	0	0	3,015	0,377	0%	0	0		
2.2.2.2.7	2КЛ 10 кВ от ТП-10 до ТП-3	3,576	1,788	0	0,447	0	0,447	0	0,447	0	0,447	0	0	0	0	0	3,576	0,447	0%	0	0		
2.2.2.2.8	2КЛ 10 кВ от РТП-2 до ТП-13	12,621	4,207	0	1,052	0	1,052	0	1,052	0	1,052	0	0	0	0	0	12,621	1,052	0%	0	0		
<i>Справочно:</i>																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\* - в ценах отчетного года  
 \*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе  
 \*\*\* - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ