

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 3 квартал 2018 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2018 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей		Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв							млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный год	всего	за отчетный год				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
ИТОГО		561,603	131,579	17,487	25,881	0	25,881	0,503	39,908	16,984	39,908	0	264,230	0	0,000	0,000	544,116	85,089	93%	0	0	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Новое строительство	561,603	131,579	17,487	25,881	0	25,881	0,503	39,908	16,984	39,908	0	264,230	0	0	0	544,116	85,089	93%	0	0	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Прочее новое строительство	561,603	131,579	17,487	25,881	0	25,881	0,503	39,908	16,984	39,908	0	264,230	0	0	0	544,116	85,089	93%	0	0	
2.2.1	ПС "Реутов" 110 кВ, в т.ч.:	469,021	95,680	0,000	16,906	0	16,906	0,000	30,934	0	30,934	0	264,230	0	0	0	469,021	64,746	100%	0	0	
2.2.1.1	Трансформаторная подстанция 2x40 МВА	366,524	75,181	0,000	11,781	0	11,781	0	25,809	0	25,809	0	89,992	0	0	0	366,524	49,372	100%	0	0	
2.2.1.2	ЛЭП 2ПКЛ 110 кВ ПС "Каскадная" - ПС "Реутов" 1,2	102,496	20,499	0	5,125	0	5,125	0	5,125	0	5,125	0	174,237	0	0	0	102,496	15,374	100%	0	0	
2.2.2.	Распределительная сеть 10 кВ, в т.ч.:	92,582	35,899	17,487	8,975	0	8,975	0,503	8,975	16,984	8,975	0	0	0	0	0	75,095	20,342	69%	0	0	
2.2.2.1	Трансформаторные подстанции	34,030	17,015	10,754	4,254	0	4,254	0,503	4,254	10,251	4,254	0	0	0	0	0	23,276	8,793	69%	0	0	
2.2.2.1.1	ТП-10 2x400	14,720	7,360	10,754	1,840	0	1,840	0,503	1,840	10,251	1,840	0	0	0	0	0	3,966	3,966	72%	0	0	
2.2.2.1.2	ТП-19 2x1250	19,310	9,655	0	2,414	0	2,414	0	2,414	0	2,414	0	0	0	0	0	19,310	4,827	67%	0	0	
2.2.2.2	Кабельные линии 2КЛ 10 кВ	58,552	18,884	6,733	4,721	0	4,721	0	4,721	6,733	4,721	0	0	0	0	0	51,819	11,549	82%	0	0	
2.2.2.2.1	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-17	8,414	1,683	0	0,421	0	0,421	0	0,421	0	0,421	0	0	0	0	0	8,414	1,262	100%	0	0	
2.2.2.2.2	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-21	8,877	1,775	0	0,444	0	0,444	0	0,444	0	0,444	0	0	0	0	0	8,877	1,332	100%	0	0	
2.2.2.2.3	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - РТП-3	10,338	2,068	0	0,517	0	0,517	0	0,517	0	0,517	0	0	0	0	0	10,338	1,551	100%	0	0	
2.2.2.2.4	2КЛ 10 кВ от ТП-9 до ТП-19	7,853	3,927	0	0,982	0	0,982	0	0,982	0	0,982	0	0	0	0	0	7,853	2,945	100%	0	0	
2.2.2.2.5	2КЛ 10 кВ от ТП-19 до ТП-10	3,857	1,928	0	0,482	0	0,482	0	0,482	0	0,482	0	0	0	0	0	3,857	1,446	100%	0	0	
2.2.2.2.6	2КЛ 10 кВ от ТП-10 до ТП-2	3,015	1,508	3,366	0,377	0	0,377	0	0,377	3,366	0,377	0	0	0	0	0	-0,351	-0,351	-31%	0	0	
2.2.2.2.7	2КЛ 10 кВ от ТП-10 до ТП-3	3,576	1,788	3,366	0,447	0	0,447	0	0,447	3,366	0,447	0	0	0	0	0	0,210	0,210	16%	0	0	
2.2.2.2.8	2КЛ 10 кВ от РТП-2 до ТП-13	12,621	4,207	0	1,052	0	1,052	0	1,052	0	1,052	0	0	0	0	0	12,621	3,155	100%	0	0	
<i>Справочно:</i>																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ