

Предложение о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы ООО "РеутЭнерго" на 2019 год, млн. рублей с НДС

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования [отчетный год] 2019										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план ***	
	ВСЕГО	538,586	124,219	43,045	31,055	10,761	31,055	10,761	31,055	10,761	31,055	10,761	529,156	-81,174	-65%			15МВА, 5,08 км	7,5МВА, 3,938 км	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																			
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.3	Создание системы телемеханики и связи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Новое строительство (Объекты по технологическому присоединению мощностей), в том числе:	538,586	124,219	43,045	31,055	10,761	31,055	10,761	31,055	10,761	31,055	10,761	529,156	-81,174	-65%					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.2	Прочее новое строительство	538,586	124,219	43,045	31,055	10,761	31,055	10,761	31,055	10,761	31,055	10,761	529,156	-81,174	-65%			15МВА, 5,08 км	7,5МВА, 3,938 км	
2.2.1	ПС "Реутов" 110 кВ, в т.ч.:	467,315	95,680	43,045	23,920	10,761	23,920	10,761	23,920	10,761	23,920	10,761	457,885	-52,635						
2.2.1.1	Трансформаторная подстанция 2х40 МВА	364,819	75,181	43,045	18,795	10,761	18,795	10,761	18,795	10,761	18,795	10,761	355,388	-32,136	-43%			0	0	Статья "Амортизация" в смете расходов на 2019 год утверждена в размере 35 871,43 (без НДС). В 2019 году НДС= 20%. О тсутствие финансирования за счет средств инвестора 31,262
2.2.1.2	ЛЭП 2ПКЛ 110 кВ ПС "Каскадная" - ПС "Реутов" 1,2	102,496	20,499	0,000	5,125	0,000	5,125	0,000	5,125	0,000	5,125	0,000	102,496	-20,499	-100%			0	0	отсутствие финансирования за счет средств инвестора
2.2.2	Распределительная сеть 10 кВ, в т.ч.:	71,271	28,539	0,000	7,135	0,000	7,135	0,000	7,135	0,000	7,135	0,000	71,2710059	-28,539	-100%			15МВА, 5,08 км	7,5МВА, 3,938 км	
2.2.2.1	Трансформаторные подстанции	19,310	9,655	0,000	2,414	0,000	2,414	0,000	2,414	0,000	2,414	0,000	19,31	-9,655	-100%			5	0	
2.2.2.1.1	ТП-10 2х1000	0,000	7,360	0,000	1,840	0,000	1,840	0,000	1,840	0,000	1,840	0,000	0,000	-7,360	-100%			2	0	Введено в эксплуатацию в 2018 г
2.2.2.1.2	ТП-19 2х1250	19,310	9,655	0,000	2,414	0,000	2,414	0,000	2,414	0,000	2,414	0,000	19,310	-9,655	-100%			2,5	0	Изменение сроков строительства объекта технологического присоединения
2.2.2.2	Кабельные линии 2КЛ 10 кВ	51,961	18,884	0,000	4,721	0,000	4,721	0,000	4,721	0,000	4,721	0,000	51,9610059	-18,884	-100%			2,61	0	
2.2.2.2.1	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-17	8,414	1,683	0,000	0,421	0,000	0,421	0,000	0,421	0,000	0,421	0,000	8,414	-1,683	-100%					Изменение сроков строительства объекта технологического присоединения
2.2.2.2.2	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - ТП-21	8,877	1,775	0,000	0,444	0,000	0,444	0,000	0,444	0,000	0,444	0,000	8,877	-1,775	-100%					Изменение сроков строительства объекта технологического присоединения
2.2.2.2.3	2КЛ 10 кВ ПС "Реутов" - РТП-3	10,338	2,068	0,000	0,517	0,000	0,517	0,000	0,517	0,000	0,517	0,000	10,338	-2,068	-100%					Изменение сроков строительства объекта технологического присоединения
2.2.2.2.4	2КЛ 10 кВ от ТП-9 до ТП-19	7,853	3,927	0,000	0,982	0,000	0,982	0,000	0,982	0,000	0,982	0,000	7,853	-3,927	-100%			1,12	0	Изменение сроков строительства объекта технологического присоединения
2.2.2.2.5	2КЛ 10 кВ от ТП-19 до ТП-10	3,857	1,928	0,000	0,482	0,000	0,482	0,000	0,482	0,000	0,482	0,000	3,857	-1,928	-100%			0,55	0	Изменение сроков строительства объекта технологического присоединения
2.2.2.2.6	2КЛ 10 кВ от ТП-10 до ТП-2	0,000	1,508	0,000	0,377	0,000	0,377	0,000	0,377	0,000	0,377	0,000	0,000	-1,508	-100%			0,43	0	Введено в эксплуатацию в 2018 г
2.2.2.2.7	2КЛ 10 кВ от ТП-10 до ТП-3	0,000	1,788	0,000	0,447	0,000	0,447	0,000	0,447	0,000	0,447	0,000	0,000	-1,788	-100%			0,51	0	Введено в эксплуатацию в 2018 г
2.2.2.2.8	2КЛ 10 кВ от РТП-2 до ТП-13	12,621	4,207	0,000	1,052	0,000	1,052	0,000	1,052	0,000	1,052	0,000	12,621	-4,207	-100%					Изменение сроков строительства объекта технологического присоединения
	<i>Справочно:</i>																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																			

* Предоставляется ежегодно до 1 октября текущего года.

** В ценах отчетного года.

*** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

**** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.